

شرکت تهویه دماوند پارس

عملیات مورد نیاز جهت راه اندازی چیلر تراکمی آبی

جهت راه اندازی چیلر تراکمی آبی ساخت این شرکت، خواهشمند است نسبت به انجام موارد زیر اقدام فرموده و سپس جهت انجام مراحل بعدی این شرکت را مطلع نمائید.

- ۱- تابلوی برق اصلی موتورخانه باید کامل بوده و به درستی عمل نماید.
- ۲- کابل برق سه فاز دائمی تا پای چیلر کشیده شود.
- ۳- برج خنک کننده نصب، آب گیری و راه اندازی گردد.
- ۴- نصب ترموستات کنترل برج خنک کننده و سیم کشی آن تا کنتاکتورهای مربوط به فن برج.
- ۵- فلوسوییچ روی مسیر آب برج خنک کننده به طرف چیلر نصب و با کابل 2×1 تا تابلوی برق سیم کشی شود (این قطعه جز سیستم های حفاظتی جنبی موتورخانه بوده و وجود آن ضروری است)
- ۶- پمپ ها و تمام مسیرهای آب، شامل: آب برج خنک کننده و آب سرد باید یک مرتبه آب گیری و تخلیه شده و استرینرها تمیز شوند.
- ۷- ترمومترها و مانومترها باید در ورودی و خروجی تمام مسیرها، شامل: آب برج و آب سرد نصب شده باشند. (وجود این وسایل اندازه گیری جهت انجام صحیح راه اندازی ضروری می باشد).
- ۸- بدون وجود بار ناشی از فن کویل ها و هواسازها و یا سایر مصرف کننده ها، روشن کردن دستگاه ها عملی نمی باشد.

لازم به ذکر است که در صورت آماده نبودن هر یک از موارد ذکر شده گروه اعزامی به دلیل برنامه کاری فشرده مراجعت نموده و به پروژه دیگری اعزام خواهند گردید و زمان اعزام بعدی این گروه توسط شرکت معین خواهد شد، ضمناً تمامی هزینه های اعزام مجدد به عهده مشتری می باشد، لذا جهت جلوگیری از تأخیر در راه اندازی خواهشمند است نسبت به انجام یافتن کامل موارد مذکور، اطمینان قطعی حاصل فرمائید.

با سپاس دماوند پارس